

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
広島県福山市	福山市	平成 26 年度～令和 2 年度	平成 26 年度～令和 2 年度

1 目標の達成状況
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成26年度)	目 標 (令和2年度) A	実 績 (令和2年度) B	実績/目 標※3
総人口	470,944	449,415	465,402	—
公共下水道	汚水衛生処理人口 303,902 汚水衛生処理率 64.5%	325,500 72.4%	332,295 71.4%	131.5% 87.3%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口 1,946 汚水衛生処理率 0.41%	2,066 0.46%	2,304 0.50%	298.3% 180.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口 46,260 汚水衛生処理率 9.8%	48,476 10.7%	44,275 9.5%	-89.6% -33.3%
未処理人口	汚水衛生未処理人口 118,836	73,373	86,528	71.1%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
処理施設 の整備に 関するも の		浄化槽設置整備事業	福山市	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道等の計画区域を除く全域の住宅に合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助する。	平成 26 年度～ 令和 2 年度	平成 26 年度：407 基 平成 27 年度：192 基 平成 28 年度：156 基 平成 29 年度：161 基 平成 30 年度：139 基 令和元年度：104 基 令和 2 年度：100 基

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業に係る達成状況について、公共下水道の汚水衛生処理人口は目標と比べて6,795人増と目標を達成できたが、汚水衛生処理率は▲1.0%と目標未達であった。集落排水施設等の汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率は目標と比べて238人増、0.04%とともに目標を達成できた。合併処理浄化槽等の汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率は、目標と比べて▲4,201人、▲1.2%とともに目標未達であった。未処理人口は、目標と比べて13,155人多く、目標未達であった。

今後も地域の特性を踏まえながら汚水衛生未処理人口の削減を進め、浄化槽設置整備事業に取り組み公共用水域の保全に努める。

(都道府県知事の所見)

公共下水道及び集落排水等の汚水衛生処理人口は、目標を上回っており、施設整備や接続推進を着実に進められていると考えられるが、合併処理浄化槽等の汚水衛生処理人口及び汚水衛生処理率は目標に達していない。

合併浄化槽から公共下水道及び集落排水等への転換が進んだことにより、合併処理浄化槽等の処理人口が減少したことも考えられるが、公共下水道や農業集落排水への転換推進と並行して、未処理地区への効率的な合併浄化槽の整備推進等により、未処理人口の更なる改善に努めていただきたい。