

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	深津	落石があり, 通行する際危険を感じる。王子神社付近は昔から物騒な場所である。	【学校・地域】 見守り指導	○	【学校・地域】 通学路変更を検討したが, 学校・地域による見守り指導を行う事とした。
2	深津	道幅が狭く, 見通しが悪い。不審者情報がある。(以前の通学路に戻してほしいという意向がある。)	【学校・地域】 見守り指導	○	【学校・地域】 通学路変更を検討したが, 学校・地域による見守り指導を行う事とした。
3	深津	車両がスピードを出し, 停止しないため危険である。	【警察】済 停止線の修復 【市】 「止まれ」を強調表示		2020年度完了予定
4	深津	交通量が多く通行時に危険を感じる。	【市】 外側線・ドット線・交差点マークの設置		2020年度完了予定

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
5	深津	道及び歩道の幅が狭くすれちがうのに危険を感じる。	【学校・地域】 登下校指導	○	
6	深津	道路が狭く、交通量が多いため危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
7	深津	道路が狭く、交通量が多いため危険である。	【学校・地域】 ストップマークの更新	○	
8	深津	踏切から国道2号線への抜け道であり、交通量が多いが道幅が狭く、歩道がないため危険である。	【学校・地域】 見守り指導	○	【学校・地域】 ストップマークの追加設置を検討したが、学校・地域にてストップマークの追加は不要と判断。見守り指導を行う事とした。
9	深津	東部陸橋北側階段下の道路は、車両がスピードを出しており、通行が危険である。	【市】 路面表示の設置 【学校・地域】済 通学路看板の設置		2020年度完了予定

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
10	深津	津野ガレージ前の交通量が多く道幅が狭いため、危険である。	【市】 外側線の設置		2020年度完了予定
11	深津	交通量が多く、見通しが悪いため危険である。		/	実施は見送り
12	深津	荒神神社前の坂道は交通量が多く、スピードを出す車両が多いため危険である。	【市】 路面表示の設置		2020年度完了予定
13	深津	交通量が多いが、信号がなく、横断旗も補充する必要があり、横断時に危険である。		/	信号機の設置は困難
14	深津	横断歩道と停止線が消えかかっているため、注意喚起ができていない。	【警察】 横断歩道、停止線の引き直し	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
15	深津	道幅が狭く、車両が来た場合、安全な帆交代が確保できないため、通学路としてふさわしくない。		/	通学路外
16	深津	交通量が多く、信号も横断歩道もないため、横断の際危険である。		/	通学路外
17	深津	交通量が多く、横断の際危険である。	【警察】 横断歩道の引き直し	○	
18	深津	交差点で信号待ちをする場所が狭く、店舗の駐車場に児童が入ってしまう場合がある。交差点で西側から左折する車と通行する児童の距離が近く危険である。	【市】 外側線の引き直し 路側帯カラー化 ポストポール設置	○	
19	深津	横断時の注意喚起のため、ストップマーク等の修復が必要である。	【学校・地域】 ストップマークの更新	○	
20	深津	横断時の注意喚起のため、ストップマーク等の設置が必要である。	【警察】 「とまれ」、停止線の引き直し 【学校・地域】 ストップマークの更新	○	

2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
21	深津	通学路に出るまでの三叉路だが、交通量が多く、見通しが悪い。昨年度児童が事故にあった。	【市】 路面表示の設置 交差点マークの設置	○	
22	深津	歩行者が歩くスペースが車の待機場所になっている。	【市】 ポールコーンの設置 路面標示 踏切の改良工事	○	市道 東深津明神1号線・深津47号線 ※2014年度(平成26年度)からの継続
23	深津	朝の通勤時、通り抜け道路として通行する車両の交通量が多く、またスピードを出しているため危険。 ドライバーへの注意喚起対策等(横断歩道の引き直し・グリーンベルトの設置)の実施について要望。	【警察】 横断歩道・予告マークの引き直し 規制標識の更新 【市】 外側線の引き直し 交差点マークの設置		2020年度完了予定

深津小学校

