

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
1	道上	道路幅が急に狭くなり、歩行者が車道を歩くようになり危険	【県】 デリネーター更新	○	
2	道上	急カーブで見通しが悪く、車がスピードを出してきて危険		/	歩行者注意及びドット線の路面標示対策済。外側線の引き直しは、車が離合できなくなり対応困難
3	道上	見通しが悪く、ブロック塀沿いを歩いている児童と車が接触しそうになることがあるので、カーブミラーの設置希望		/	私道のため、カーブミラーの設置はできない。対策困難。
4	道上	交通量が多く、車の速度も速い。	【警察】 規制標識の修復 【市】 路面標示の設置	○	
5	道上	道幅が狭く、車の通行量も多いので、登下校時と出退勤時間に接触の危険あり	【市】 路面標示の設置		
6	道上	トンネル東出口の交差点が狭く、車の通行量が多いので、接触事故が心配	【市】 路面標示の設置		

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
7	道上	トンネル西出口交差点が狭く、交通量も多く、接触事故の危険あり	【市】 路面標示の設置	○	【県】 (一)下御領新市線 関連路線整備による交通量の軽減
8	道上	三差路の視界不良のため、車との接触事故の危険あり	【市】 路面標示の設置	○	
9	道上	道幅の広い道路との交差点で、スピードの出しすぎによる事故多発	【市】 路面標示の設置	○	
10	道上	用水路のふたが無いため、転落の危険と車との離合の際の危険あり	【市】 水路の蓋かけ		測量設計業務委託済
11	道上	用水路のふたが無いため、転落の危険と車との離合の際の危険あり	【市】 水路の蓋かけ		測量設計業務委託済
12	道上	用水路のふたが無いため、転落の危険と車との離合の際の危険あり	【市】 水路の蓋かけ		測量設計業務委託済

## 2018年度(平成30年度)福山市通学路合同点検実施箇所一覧表及び箇所図

地図番号	学校名	危険内容	事業主体・対策内容	実施済	備考
13	道上	通行量が多く, 児童と接触の危険がある	【市】 路面標示の設置 【学校・地域】済 登下校指導		
14	道上	通行量が多く, 児童と接触の危険がある	【市】 交差点クロスマークの設置 【学校・地域】済 登下校指導		
15	道上	用水路のふたが無いため, 転落の危険と車との離合の際の危険あり	【市】 転落防止柵 視線誘導標の設置	○	
16	道上	側溝の排水用の穴で自転車転倒事故発生。歩行者がつまづく恐れあり。	【市】 舗装補修等 段差解消		
17	道上	交差点の拡幅	【市】 調整中		対策の実施には用地取得が必要になる。用地取得を検討中。 ※2014年度(平成26年度)からの継続

# 道上小学校

