

第12回福山駅前  
デザイン会議  
説明資料

福山東警察署駅前交番の新庁舎に係る  
基本設計について

令和4年2月14日

福山東警察署

## 1 内容

福山東警察署駅前交番の新庁舎について、基本設計が完了し、建物の配置や外観等が概ね固まった。

基本設計において、建物外壁材を変更したことから、建物外観がプロポーザル提案時と異なっている。

## 2 外壁材

- 素材：「耐候性鋼板」から「リン酸処理鋼」へ変更
- 参考パース図

変更後（リン酸処理鋼）



### 【特徴】

- ・表面に皮膜を形成することから錆に強い
- ・メンテナンスの手間が少ない

変更前（耐候性鋼板）



### 【特徴】

- ・表面を錆で覆うことにより、深部への錆を防ぐ
- ・メンテナンスの手間が少ない

## 3 その他

- 外壁材の他には大きな変更はなく、引き続き、使い勝手や機能性の向上を目指して実施設計を進める。
- スケジュールに変更はなく、設計は令和4年5月完了予定、新交番庁舎の完成は令和5年3月の予定となっている。